

Étape	Tâche	Responsable	Coût approximatif	Échéancier
Conception	Analyse du dossier	Lester Trujillo Gonzalez	2 100 \$	sept-19
	Rédaction d'une note technique sur les hypothèses de solution	Lester Trujillo Gonzalez	500 \$	déc-19
	Prise des relevés topographiques et batymétriques du site	Lester Trujillo Gonzalez	3 000 \$	mai-20
	Étude géotechnique	Maxime Jamaty	5 000 \$	mai-20
	Préparation de la conception détaillé de la solution	Lester Trujillo Gonzalez	1 000 \$	août-20
	Études environnementales (biologique, impacts)	Jacqueline Laporte	24 000 \$	août-20
	Dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au MELCC, MFFP et CEHQ	Jacqueline Laporte	4 000 \$	oct-20
	Préparation des plans et devis de l'exutoire	Lester Trujillo Gonzalez	10 000 \$	déc-20
	Préparation des plans et devis du chemin Sainte-Anne-des-Lacs	Maxime Jamaty	7 500 \$	juin-21
	Financement du projet	Jean-Philippe Gadbois	- \$	sept-21
	Travaux	Appels d'offres	Suzanne Perras	500 \$
Aménagement de l'exutoire		À déterminer	200 000 \$	sept-22
Travaux de voirie		À déterminer	75 000 \$	oct-22
Inspection	Analyses et correctifs	À déterminer	5 000 \$	nov-22
	Plan tel que construit	Contrat à octroyer	4 000 \$	nov-22
			341 600 \$	

Sous toutes réserves